

भू-अभिलेखों के संघारण हेतु अंचल में नवनिर्मित डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखगार का प्रतिवेदन

जिला का नाम -दैशाली

माह - मार्च 2016

क्रम सं०	अंचल का नाम	एकरारनामा की तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	अंतिम नापी की तिथि	नापी के अनुसार कार्य की राशि	पूर्व में किया गया भुगतान	शेष भुगतये राशि (6-7)	कार्य समाप्ति की समाप्ति तिथि	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पातेपुर	26.05.2014	25.11.2014		1208607.00	1208607.00		जून 16	Finishing work in Progress
2	तेहराकली	28.06.2014	27.12.2014		486008.00	486008.00		जून 16	मूलतः छत ढलाई समाप्त
3	जन्दाहा	28.06.2014	27.12.2014		753915.00	753915.00		जून 16	Finishing work in Progress
4	महुआ	28.06.2014	27.12.2014		1350127.00	1350127.00		जून 16	Finishing work in Progress
5	राजापाकड़	26.05.2014	25.11.2014					जून 16	प्रथम तल छत ढलाई कार्य समाप्त
6	हाजीपुर	28.06.2014	27.12.2014		874246.00	874246.00			Complete
7	बिदुपुर	19.07.2014	18.01.2015		592587.00	592587.00		जून 16	प्रथम तल छत ढलाई समाप्त
8	भगवानपुर	19.07.2014	18.01.2015		1150000.00	1150000.00			Complete
9	राघोपुर	28.06.2014	27.12.2014		1078505.00	1078505.00		जून 16	Finishing work in Progress
10	बेलसर पट्टी	17.07.2014	16.01.2015						स्वतः अव्युक्त
11	दैशाली	17.07.2014	16.01.2015		705950.00	705950.00			Complete
12	गौरौस	17.07.2014	16.01.2015		1016051.00	1016051.00			Complete
13	सर-देड़	28.06.2014	27.12.2014		1832914.00	1832914.00			Complete
14	देसरी	28.06.2014	27.12.2014		1511884.00	1511884.00			Complete
15	गर-नर	28.06.2014	27.12.2014		764166.00	764166.00		जून 16	Finishing work in Progress
16	लालमण	26.05.2014	25.11.2014		800000.00	800000.00			Complete & Handed over

  
 Executive Engineer  
 Vaishali Building Division  
 Hajipur.  
 22/4/16