

वैशाली समाहणालय, हाजीपुर
(जिला विकास शाखा)

कब्रिस्तान घेराबंदी से सम्बंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माह :- जनवरी 2018

जिला का नाम:- वैशाली			माह :- जनवरी 2018							अब तक कुल आवंटित राशि (करोड़ में)					वर्ष की गई राशि (करोड़ में)			अभि०
क्र०	जिला का नाम	कुल कब्रिस्तान	ली गयी योजना			पूरा योजनाओं की सं०			लंबित योजनाओं की सं०	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल			
			जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	वैशाली	375	152	136	288	132	78	210	78	14.1619	12.6147	26.7766	12.7650	7.6130	20.3790			

नोट :- वर्ष 2008-09 में आवंटित राशि में से 90 लाख रु० प्रत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक त्था० क्षेत्र अभि० संग०, कार्पोरेशन, हाजीपुर द्वारा कुल 2.5475 करोड़ रु० प्रत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में त्था० क्षेत्र अभि० संग०, लाओ-1, हाजीपुर द्वारा 1.094 करोड़ रु०, लाओ-2, महाराज द्वारा 1.0024 कुल राशि त्था० 2.0964 करोड़ रु० प्रत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में त्था० क्षेत्र अभि० संग०, लाओ-1, हाजीपुर द्वारा 2.1725 करोड़ रु० प्रत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में त्था० क्षेत्र अभि० संग०, लाओ-1, हाजीपुर एवं लाओ-2, महाराज को अभी तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।