

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला विकास शाखा)

कारिस्तान घेराबंदी से सम्बंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माह :- फरवरी 2017

जिला का नाम:- वैशाली		की गयी योजना		पूर्ण योजनाओं की सं०		लंबित योजनाओं की सं०		अब तक कुल आवंटित राशि (करोड़ में)			व्यय की गई राशि (करोड़ में)		अभि०			
जिला का नाम	कुल कारिस्तान	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा		कुल		
क०																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
वैशाली	375	152	88	240	132	67	198	42	14.1619	12.6147	26.7766	12.7650	6.7801	19.5451		

नोट :- वर्ष 2008-09 में आवंटित राशि में से 90 लाख रु० प्रत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक स्था० क्षेत्र अभि० सं०, कार्या० प्रमं, हाजीपुर द्वारा कुल 2.5475 करोड़ रु० प्रत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्था० क्षेत्र अभि० सं०, लाओ-1, हाजीपुर द्वारा 1.094 करोड़ एवं लाओ-2, महानार द्वारा 1.0024 कुल राशि मी० 2.0968 करोड़ रु० प्रत्यापित किया गया है।

उप विकास प्रमुख,
वैशाली।