

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला विकास शाखा)

कब्रिस्तान घेराबंदी से सम्बंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन

जिला का नाम:- वैशाली		माह :- मार्च 2017																
क्र०	जिला का नाम	कुल कब्रिस्तान	ली गयी योजना			पूर्ण योजनाओं की सं०			लंबित योजनाओं की सं०			अब तक कुल आवंटित राशि (करोड़ में)			व्यय की गई राशि (करोड़ में)			अभि०
			जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	वैशाली	375	152	88	240	132	67	198	42	14.1619	12.6147	26.7766	12.7650	7.6130	20.3790			

नोट :- वर्ष 2008-09 में आवंटित राशि में से 90 लाख रु० प्रत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक स्या० क्षेत्र अभि० संग०, कार्य० प्रमं०, हाजीपुर द्वारा कुल 2.5475 करोड़ रु० प्रत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्या० क्षेत्र अभि० संग०, लाओ-1, हाजीपुर द्वारा 1.094 करोड़ एवं लाओ-2, महनार द्वारा 1.0024 कुल राशि मो० 2.0968 करोड़ रु० प्रत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्या० क्षेत्र अभि० संग०, लाओ-1, हाजीपुर द्वारा 2572332.00 रु० प्रत्यापित किया गया है।



उप विकास आयुक्त,
वैशाली।